



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

COMUNE DI DIAMANTE



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

REGISTRO DI SETTORE	
N.	DEL
25	22.03.2024

REGISTRO GENERALE	
N.	DEL
276	25/03/2024

UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE IV

DETERMINAZIONE

☐ DI IMPEGNO SPESA

☒ DI LIQUIDAZIONE SPESA

☐ DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

☐ SENZA RICHIESTA DI PARERE FINANZIARIO

OGGETTO:	"REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DOMENICO SAVIO – Approvazione SAL n.1 e liquidazione fattura
----------	---

CODICE C.U.P.	E24E22000090006	☐ NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
---------------	-----------------	--

CODICE C.I.G.	☐ NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
988302523C	☐ DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL PRESENTE ATTO



PARERI PREVENTIVI RICHIESTI	UFFICIO RAGIONERIA	SEGRETARIO
	☒ SI ☐ NO	☐ SI ☒ NO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 24/08/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 04/07/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Diamante per l'esercizio finanziario 2022/2024;

CHE con provvedimento della Giunta Comunale n. 261 del 14/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) e il Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) per il periodo 2022/2024;

CHE si rende necessario provvedere ai lavori di "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DOMENICO SAVIO";

CHE con delibera di Giunta n. 21 del 14.02.2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica rubricato "Realizzazione dell'asilo nido comunale mediante ampliamento e ammodernamento della scuola dell'infanzia di Via Domenico Savio -località Diamante" - CUP E24E22000090006"per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 e redatto dall' ufficio tecnico – settore IV;

CHE il Comune di Diamante, a seguito della partecipazione all' avviso prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU e della sua ammissione a finanziamento, ha sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento per l'attuazione dell'intervento "Realizzazione dell'asilo nido comunale mediante ampliamento e ammodernamento della scuola dell'infanzia di Via Domenico Savio" in data 31.10.2022;

CHE in data 06.06.2023 è stato sottoscritto l'"Addendum" alla convenzione del 31.10.2022 che, modificando il cronoprogramma di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Accordo di concessione prevede la seguente tempistica per la realizzazione dell'opera:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023* – Milestone UE *30 giugno 2023 – Milestone UE per gli enti locali che hanno aderito all'accordo con Invitalia	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo



CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 13.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in epigrafe, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;

CHE con determina n.170 del 13.06.2023 è stato approvato il progetto esecutivo, è stata approvata la documentazione di gara unitamente ed è stato approvato il verbale di abilitazione all'elenco degli operatori da invitare e delle ditte invitate del 13.06.2023;

CHE il responsabile della CUC Diamante, Buonvicino, Belvedere,

- con determina n. 25 del 13.06.2023 ha indetto la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DOMENICO SAVIO mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016/D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 per un importo pari a € 787.500,00 (IVA esclusa) Codice CUP: E24E22000090006 - Codice CIG: 988302523C", per l'importo stimato complessivo pari ad € **787.500,00** oltre IVA come per legge di cui € **750.000,00** soggetto a ribasso d'asta ed € **37.500,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, in conformità agli indirizzi e agli obiettivi perseguiti col medesimo dispositivo di legge, come da documentazione approvata con determina n. 170/2023;
- in data 13.06.2023 ha trasmesso tramite il portale TUTTOGARE CUC la documentazione di gara, invitando le ditte elencate nel verbale del 13.06.2023, approvato con determina n. 170/2023;
- con determina n. 29 del 19.06.2023 ha nominato la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016;
- Con determina n. 30 del 19.06.2023 ha preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione in favore della ditta G.R. Impianti s.r.l. con sede Galleria Immacolata Concezione, n. 36, Diamante (CS) P.IVA n. 03426130781;
- che l'importo complessivo offerto dalla ditta GR Impianti ammonta a € 718.425,00 oltre IVA al 10% di cui € 680.925,00 (seicentottantamilanovecentoventicinque/00) per lavori, avendo offerto il ribasso del 9,21% sull'importo posto a base di gara, ed € 37.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con determina n. 175 del 20.06.2023, il responsabile del servizio ha provveduto, tra l'altro, ad:

- approvare il verbale di verifica dell'offerta anomala del 20.06.2023, sottoscritto dal RUP;
- approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara nella seduta del 19.06.2023 in favore della ditta G.R. Impianti s.r.l. con sede in Galleria Immacolata Concezione, n. 36, Diamante (CS) P.IVA n. 03426130781, per aver presentato l'offerta non anomala economicamente più vantaggiosa per l'Ente;
- aggiudicare l'appalto dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs 50/2016, in favore della ditta G.R. Impianti s.r.l. sopra generalizzata per l'importo complessivo di € 718.425,00, oltre iva al 10%, di cui € 680.925,00 (seicentottantamilanovecentoventicinque/00) per lavori ed € 37.500,00 non soggetti a ribasso d'asta;
- autorizzare la consegna in via d'urgenza dei lavori, in forza dell'art. 8, comma 1, lett.a) della legge 120/2020;
- approvare il quadro economico rimodulato, per come riportato nel corpo del presente atto dando atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Convenzione di finanziamento, *"Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) non sono nella disponibilità dell'ente locale"*;



CHE il giorno 27.11.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. 566, registrato presso l'ufficio TDR - Cosenza - TDR Ufficio Territoriale APSRI - Serie: 1T Numero: 21609 in data 28/11/2023;

CHE il giorno 27.11.2023 si è dato corso alla consegna dei lavori mediante sottoscrizione, senza riserve, del relativo verbale di consegna dei lavori;

CHE con determina n. 282/2023 è stata liquidata, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la fattura n. FATTPA 9_23 del 07.12.2023 per complessivi Euro 158.053,50 (IVA inclusa), a titolo di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE il professionista incaricato ha presentato la contabilità lavori relativa al primo stato di avanzamento utilizzando i prezzi di contratto, libretto delle misure, registro di contabilità;

VISTA la documentazione relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori di seguito elencata:

- *Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 18.03.2024, calcolato con i prezzi di contratto;*
- *libretto delle misure del 1° S.A.L.;*
- *registro di contabilità sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore senza riserve;*

DATO ATTO CHE dal certificato di pagamento allegato alla documentazione contabile risulta un credito di € 120.075,82 oltre IVA al 10%;

VISTO l' art. 4, comma 2 del Contratto di Appalto *"L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 120.000,00. Per ogni Stato di avanzamento lavori, inoltre, sarà applicata una ritenuta pari al 5% dell'importo dello stesso Stato di Avanzamento Lavori, a garanzia dell'effettiva esecuzione delle migliori offerte dalla ditta in sede di gara. Il pagamento della somma delle succitate ritenute sarà effettuato in un'unica soluzione all'atto della liquidazione dello Stato finale dei lavori."*;

VERIFICATO pertanto che si può procedere al pagamento del dovuto;

VISTA la fattura n. FATTPA 4_24 del 20.03.2024 dell'importo complessivo di € 132.083,40 di cui € 120.075,82 imponibile ed € 12.007,58 IVA al 10% emessa dalla G.R. Impianti e il durc positivo in corso di validità, entrambi allegati alla presente;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato, poter procedere all' approvazione della documentazione contabile relativa allo stato di avanzamento lavori n. 1 trasmessa dalla Direzione dei lavori che seppur non materialmente allegata alla presente ne fa parte integrante e sostanziale, all' approvazione del Certificato di pagamento n. 1 del 24.04.2023, allegato alla presente, e allo svincolo delle garanzie indicate nel corpo del presente atto;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il l'art. 26 del DL 50/2020



DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** la contabilità relativa al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori *"REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DOMENICO SAVIO"*, in premessa descritta;
- 3) **DI APPROVARE** il certificato di pagamento n.1 allegato alla presente di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI LIQUIDARE**, ai sensi del Contratto di appalto, la fattura n. FATTPA 4_24 del 20.03.2024 dell'importo complessivo di € 132.083,40 di cui € 120.075,82 imponibile ed € 12.007,58 IVA al 10% emessa dalla G.R. Impianti, per la realizzazione dei lavori contabilizzati nella documentazione trasmessa dalla DL relativa al primo stato di avanzamento;
- 5) **DI AUTORIZZARE** l'emissione del mandato di pagamento per l'importo e la causale sopra indicata, disponendo ai fini dell'ordinativo di pagamento l'accreditamento sul conto corrente bancario BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA (CS) - IT15L0836581020003000038008, intestato alla ditta GR Impianti s.r.l.;
- 6) **DI DARE ATTO**
 - che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'ing. Luigina Maradei e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
 - che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 7) **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR della Regione Calabria entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.
- 8) **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente determinazione:
 - viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, dell'art. n. 151, comma 4, dell'art. n. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - viene trasmessa al Segretario Comunale, per il controllo successivo alla formazione dell'atto previsto dall'art. 147-bis, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
 - viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Diamante, li 22.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



OGGETTO: Realizzazione dell'asilo nido comunale mediante ampliamento e ammodernamento della scuola dell'infanzia di Via Domenico Savio - Diamante (CS)

COMMITTENTE: Comune di Diamante

IMPRESA: G.R. Impianti s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 **PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI eur 120075,82**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 27/11/2023 repertorio n. 566 registrato a Cosenza - TDR Ufficio Territoriale APSR in data 28/11/2023 al n. 21609 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	161175,60
SOMMANO importi soggetti a ritenute eur	161175,60
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute eur	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	805,88
Recupero anticipazione 20%	32235,12
Ritenuta garanzia esecuzione migliorie (Art. 4 c. 2 Contratto) 5%	8058,78
Ammontare dei certificati precedenti eur	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI eur	41099,78
CREDITO Impresa arrotondato a 0 eur	120075,82
per I.V.A. al 10%	12007,58
TOTALE GENERALE eur	132083,40

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 4 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di eur 120075,82 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (eur centoventimillesettantacinque/82).

Data. 20.03.2024

Il Direttore dei Lavori
 Arch. Antonio Capalbo

Il Responsabile del
 Procedimento



ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con
 Polizza continuativa presso l'INAIL di
 Cosenza



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **4**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **LUAW6P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03426130781**
Codice fiscale: **03426130781**
Denominazione: **G.R. IMPIANTI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **GALLERIA IMMACOLATA CONCEZIONE**
Numero civico: **36**
CAP: **87023**
Comune: **Diamante**
Provincia: **CS**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CS**
Numero di iscrizione: **234644**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **grimpiantidiamante@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362420788**
Denominazione: **Comune di Diamante - SETTORE II _ MANUTENTIVO, AMBIENTE, SICUREZZA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via PIETRO MANCINI**
CAP: **87023**
Comune: **Diamante**
Provincia: **CS**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.2

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-03-20** (20 Marzo 2024)
Numero documento: **FATTPA 4_24**
Importo totale documento: **132083.40**
Causale: **STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **REP.556**
Data contratto: **2023-11-27** (27 Novembre 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **E24E2200009006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **988302523C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di realizzazione asilo nido comunale mediante ampliamento e ammodernamento della scuola dell'infanzia di via Domenico Savio. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **120075.82**
Valore totale: **120075.82**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **120075.82**
Totale imposta: **12007.58**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-03-20** (20 Marzo 2024)
Importo: **120075.82**
Istituto finanziario: **BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA (CS)**
Codice IBAN: **IT15L0836581020003000038008**
Codice BIC: **CCRTIT2TATC**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39791981	Data richiesta	20/02/2024	Scadenza validità	19/06/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	G.R. IMPIANTI S.R.L.
Codice fiscale	03426130781
Sede legale	GALLERIA IMMACOLATA CONCEZIONE 36 DIAMANTE CS 87023

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IMPEGNO N.

ACCERTAMENTO N.

PARERE

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE IN QUANTO _____

Diamante, 25/07/2024 (esecutività dell'atto)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE, CED/TT
Rag. Giovanni GAMBA

2024/27

P A R E R E - PREVENTIVO DEL SEGRETARIO COMUNALE

☐ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE IN QUANTO _____

Diamante, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE